Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée AGRI-TH-117, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ AGRI-TH-117 (v. A65.2) : Mise en place d'un système de déshumidification thermodynamique pour gérer l'hygrométrie dans les serres maraîchères.

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : ….....
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : ….....
Référence de la facture : ….....
*Nom du site des travaux : ….....
*Adresse des travaux : …….....
Complément d'adresse : …….....
*Code postal : …….....
*Ville : …….....

*Serres maraîchères : □ OUI □ NON

Caractéristiques du système de déshumidification thermodynamique installé :
*Nombre de déshumidificateurs : …….....

*Capacité C (L/h) de chaque unité de déshumidification à 20°C et 80 % Hr : …….

*Puissance électrique P (kW) de chaque unité de deshumidifcation absorbée à 20°C et 80 % Hr :…….

* Seuil de performance minimum R (L/kWh), à 20 °C et 80 % d'humidité relative (Hr) de chaque unité de deshumidification égale à C/P :……

NB : Le seuil de performance minimum R est supérieur à 2 L/kWh.

*Surface de serre équipée (m²) : …….....

*Capacité du système de déshumidification thermodynamique (C) à 20°C et 80 % Hr (litres/heure) pour 1 000 m^2 de serres : …….....

NB : La capacité minimum C de déshumidification à 20°C et 80 % d'humidité relative (Hr), exprimée en litres/heure pour 1 000 m² de serre est supérieure à 9 litres/heure pour 1 000 m^2 de serre.

A ne remplir que si les marque et référence du déshumidificateur thermodynamique ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
*Marque : …….....
*Référence : …….....